

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
		OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LAGOA DE CIMA - COMPLETO 03-2022 REV.01		DATA : 13/10/2021		BDI : 20,73%								
		DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LAGOA DE CIMA - COMPLETO		FONTE	VERSÃO	HORA	MES							REF.
		LOCAL:	LAGOA DE CIMA, COQUEIRO, ALAGOINHA-PE		SICRO	2021/07	-	-							11/2021
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PE		SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO		113,39%							69,76%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	32.574,65	37,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	7,50%	100,00% %'
			12.044,79	1.791,11	1.791,11	1.791,11	1.791,11	1.791,11	1.791,11	1.791,11	1.793,26	1.793,26	1.793,26	2.612,31	32.574,65
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	56.511,10	50,00%	50,00%											100,00% %'
			28.255,55	28.255,55											56.511,10
3	SUB ESTRUTURA	21.715,03	100,00%												100,00% %'
			21.715,03												21.715,03
4	ALVENARIA	47.562,67	50,00%	50,00%											100,00% %'
			23.781,34	23.781,33											47.562,67
5	REVESTIMENTOS	704.992,27			6,75%	11,00%	11,00%	11,00%	5,25%	11,00%	11,00%	11,00%	12,00%	10,00%	100,00% %'
					47.586,98	77.549,15	77.549,15	77.549,15	37.012,09	77.549,15	77.549,15	77.549,15	84.599,07	70.499,23	704.992,27
6	COBERTA	21.725,90				50,00%	50,00%								100,00% %'
						10.862,95	10.862,95								21.725,90
7	ESQUADRIAS	13.033,26						50,00%	50,00%						100,00% %'
								6.516,63	6.516,63						13.033,26
8	HIDRAULICA	9.498,56						50,00%	50,00%						100,00% %'
								4.749,28	4.749,28						9.498,56
9	ELÉTRICA	87.633,03										30,00%	30,00%	40,00%	100,00% %'
												26.289,91	26.289,91	35.053,21	87.633,03
10	PINTURA	16.911,31												100,00%	100,00% %'
														16.911,31	16.911,31
11	ALAMBRADO	109.285,86						50,00%	50,00%						100,00% %'
								54.642,93	54.642,93						109.285,86
12	MEIO FIO PRÉ MOLDADO	63.129,45	42,00%	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%								100,00% %'
			26.513,23	9.154,06	9.154,06	9.154,06	9.154,04								63.129,45
13	PAISAGISMO	44.011,83											50,00%	50,00%	100,00% %'
													22.005,92	22.005,91	44.011,83
14	ACESSÓRIOS DAS QUADRAS ESPORTIVAS	6.058,30												100,00%	100,00% %'
														6.058,30	6.058,30
15	VIA DE ACESSO	138.083,04	9,00%	50,00%	41,00%										100,00% %'
			12.523,43	68.859,04	56.700,57										138.083,04
16	EQUIPAMENTOS	76.190,28											50,00%	50,00%	100,00% %'
													38.095,14	38.095,14	76.190,28
1.448.916,54			124.833,37	131.841,09	115.232,72	99.357,27	99.357,25	145.249,10	104.712,04	79.340,26	79.342,41	105.632,32	172.783,30	191.235,41	1.448.916,54
			124.833,37	256.674,46	371.907,18	471.264,45	570.621,70	715.870,80	820.582,84	899.923,10	979.265,51	1.084.897,83	1.257.681,13	1.448.916,54	